DESIGNATION CODE PROJECTEURS	NOM USUEL	type Projecteur	CANAL DMX	puissance / lampe	attribution table	
MAJ par B2 créa-lum du 20/03/2026						
[CJ1] [CC2]	CONTRES	2 PAR64	47 - 48 couplage possible	refl 300w	19 - 20	FOND
[LFJ] [LFC]	LATERAUX FOND	2 PAR64	45 - 46 couplage possible	refl 300w (?)	17 - 18	
[MQ2] [MQ2]	QUARTZ PUBLIC	2 QUARTZ	couplés en 42	250w	16	MILIEU
[MD]	DOUCHE	1 PAR64	39	CP87 500W	14	
[PCMJ] [PCMC]	PC JARDIN / PC COUR	2 PC 300/500	38 - 40	500w	13 - 15	
[LMJ] [LMC]	LATERAUX MILIEU	2 PAR64	37 - 41	CP86-CP88 500W	11 - 12	
[LAFJ] [LAFC]	PAR LONG CARRE	PAR LONG HEXA	34-35	GE M40 500W	9 - 10	
[DEC]	DECOUPE	1 DECOUPE	33	650w	8	FRONTAL
[FEJ] [FEC]	FRONTAUX EXTERIEURS	2 PC HG	25-32	650w	1 - 7	
[FFJ] [FFC]	FRONTAUX FACES	2 PC 650/1000	26-30	GE M40 500w (BRUIT COUR)	2 - 6	
[PFJ] [PFC]	PLEINS FEUX	2 PC 300/500	27-29	500w	3 - 5	
[PFM]	PLEIN FEU	1 PC 650/1000	28	500w	4	

LEDS HEXA*	2 PIZZAS (milieu-ext)	LH1 (frontal-jardin)	LH2 (frontal cour)	LH3 (milieu-jardin)	LH4 (milieu-arriere)
	7 canaux RGB---P	6 CANAUX	6 CANAUX	6 CANAUX	6 CANAUX
	DMX 50-56 + 100-106	60-65	70-75	80-85	90-95
	non	Attribution table = / R-G-B-W-O-T (2 à placer FD SCN)			POSSIBLES EN 21-22-23-24

* pour progra informatique (lignes non attribuées sur table)

Théâtre Roquelaine Le Stimuli

GRADATEURS
(PAS DE MODIFICATION POSSIBLE)

BLOC 4	STAIRVILLE 2	43-44-45-46-47-48	43 44 NON FONCTIONNELS	ARRIERE
BLOC 3	STAIRVILLE 1	37-38-39-40-41-42	6 lignes ok	MILIEU -ARRIERE
BLOC 2	BOTEX 2	31-32-33-34-35-36	31 36 NON FONCTIONNELS	FRONTAL - MILIEU
BLOC 1	BOTEX 1	25-26-27-28-29-30	6 lignes ok	FRONTAL